

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (Small Improvement Project-SIP)

মন্ত্রণালয়: স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

তারিখ: ২৯/০১/২০১৯ ইং

দপ্তর: ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

জেলা: ঢাকা

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনাম/কাইয়েন থিম:	সুপেয়-বিশুদ্ধ খাবার পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
---	---

ক্ষুদ্র উন্নয়ন দলের সদস্যবৃন্দ:

দলের সদস্য	নাম	পদবী	মোবাইল ও ই-মেইল
প্রমোটার (জেলা কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও সমন্বয়)	০১৯৮৭৭০৩০০২, fresco_golammostafa@yahoo.com
দলনেতা (উপজেলা কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	উপ-মহাব্যবস্থাপক (অঃদাঃ) (আই, সি, টি)	০১৯৮৭৭০৩২১৯, azad_sfdf২০০৭@yahoo.com
দল সমন্বয়ক (উপজেলা অফিস/ মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারি):	মোঃ আনিছুর রহমান	ব্যবস্থাপক (পরিবীক্ষণ)	০১৯৮৭৭০৩০২৬ rm.sfdf.mymensingh@gmail.com
অন্যান্য সদস্যবৃন্দ (নাম): নুরুল ইসলাম, সহকারী ব্যবস্থাপক (ভান্ডার)			
মেন্টর (নাম, পদবী, প্রতিষ্ঠান, মোবাইল, ই-মেইল, ফোন, ফ্যাক্স) [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]		মোঃ গোলাম হারওয়ার, মহাব্যবস্থাপক মনিটরিং, ০১৯৮৭৭০৩০০৩, golam.sarwar৩১@gmail.com	

বর্তমান এবং কাঙ্ক্ষিত অবস্থা:

বর্তমান অবস্থা (তারিখ: ৩০/০১/২০১৯ইং)	KPI*	কাঙ্ক্ষিত অবস্থা (তারিখ: ৩০/০৩/২০১৯ইং)	KPI*
১. বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা নাই। ২. পানির জার থাকলেও বেশির ভাগ সময়ে সরবরাহ থাকে না। ৩. জারের পানি শতভাগ বিশুদ্ধ না হওয়ায় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ প্রায়ই ডায়রিয়া, আমাশয়সহ বিভিন্ন প্রকার পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়।		১. পানি বিশুদ্ধকরণ মেশিন স্থাপন করতে হবে। ২. অফিস চলাকালীন সার্বক্ষণিক বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা থাকবে। ৩. অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারি, পরিদর্শক এবং বহিরাগত আগন্তুকদের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি পরিবেশন নিশ্চিতকরণ। ৫. অর্জিত অগ্রগতি টেকসই করণের ব্যবস্থা গৃহীত।	

* KPI: Key Performance Indicator. যে পরিবর্তন/উন্নয়ন সাধন করা হবে তার পরিমাণ বর্ণনা। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

বাস্তবায়ন সময়সূচী ("গ্যান্ট" চার্ট):

সময়সীমা: ০১/০৩/২০১৯ ইং হতে ২৮/০৩/২০১৯ইং

করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সপ্তাহ											
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১. টীমে ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা।	দলনেতা	→											
২. করণীয় নির্ধারণ।		→	→										
৩. পানি বিশুদ্ধকরণ মেশিন ক্রয় এবং স্থাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্ধারণ সংক্রান্ত সভা।		→	→	→									
৪. স্থাপনের স্থান নির্ধারণ।		→	→	→									
৫. মেশিন স্থাপন		→	→	→	→								
৬. অর্জিত অগ্রগতি টেকসইকরণে পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ।	টিম	→	→	→	→	→							

নির্দেশনাবলী: ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনাম/
কাইয়েন থিম গ্রহণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়:

- সাধারণতঃ ৩ মাসের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য যা সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক,
- নিজের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতায়, স্থানীয় সম্পদে এবং জেলা কর্মকর্তা/প্রমোটার এর অবগতি/সহায়তাক্রমে বাস্তবায়নযোগ্য।

বিশেষ দৃষ্টব্য: ক্ষুদ্র উন্নয়নের পূর্বের ও পরের অবস্থার ছবি তুলে রাখুন এবং রিপোর্টে সংযুক্ত করুন।